

中山市水务局

中水函〔2025〕166号

中山市水务局关于市十六届人大五次会议 第2025181号代表建议答复的函

林敏娟等代表：

您们提出的《关于支持压实施工单位责任，确保按期完成中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域）建设的建议》（建议第2025181号）收悉，经综合市住房城乡建设局、三乡镇意见，现答复如下：

为深入推进水污染治理，加快改善河涌整体环境。市人大十六届五次会议将《关于支持压实施工单位责任，确保按期完成中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域）建设的建议》（以下简称《建议》）作为2025年市人大建议提案。我局将在认真总结以往办理工作的做法和经验的基础上，不断完善水污染治理工作。我局高度重视人大对未达标水体整治工程的监督，将其作为推动工程高质量完成的重要契机，联合市镇相关单位，主动做好施工堵点协调工作，持续加大对项目安全、质量和进度的监管，全力推进中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域）项目（以下简称“前山河项目”）按期高质量完工，切实提升前山河流域水环境质量。

《建议》提出，前山河项目推进过程中存在施工单位责任落实不到位、施工资源投入不足、现场管理精细化水平低、施工组织缺乏系统计划、抢工期劲头不足等问题，导致工程进度滞后、管网效能未充分发挥。因此，为加快推进前山河项目完工，《建议》针对以上存在的问题提出建议：一是压紧压实中山公用责任，保障工期与通水；二是加强技术支持，派驻技术人员指导；三是强化安全质量检查，倒逼责任落实。这些建议精准反映了当前工程建设的痛点难点，与我局推动工程攻坚的目标高度一致。我局与会办单位赞同并采纳相关建议，合力加快推进前山河项目建设。

一、关于“压紧压实中山公用责任，督促其严格落实安全文明施工相关规定，保障工期与通水”的建议

（一）加强施工监督管理，严控安全文明施工

我局持续规范未达标水体整治工程现场施工管理，严格要求施工单位加强施工安全隐患排查及文明施工管理，规范进场各施工环节管理，同步落实“围而不建”“围而慢建”常态化排查整治。2025年至今，针对前山河项目出动 249 人次，检查工地 169 次，发现问题均已督促限期整改。此外，我局联合市住房城乡建设局、三乡镇实行安全生产与文明施工双督查，形成监管合力，保障项目优质高效推进。

（二）强化统筹协调，全力攻坚管网建设通水

我局联合三乡镇向前山河项目参建单位下达攻坚任务清单，通过市镇联动机制，每日调度工程进展，定期召开工程推进会，动态

梳理剩余工程量，重点突破施工堵点，明确节点目标和责任分工，确保作业面连续施工。截至 2025 年 8 月，前山河项目三乡片区累计新建截污管道 124.17 公里，截污主体工程已完工，坦洲快线污水管翻建工程已基本完成，通水率较前期大幅提升，现正加快工程接驳收尾，争取早日实现全管线贯通。

二、关于“加强市水务局技术支持，向三乡镇派驻技术人员指导”的建议

针对前山河项目施工组织混乱、技术指导不足问题，我局未达标水体整治工作专班建立了下沉督导及技术驻点机制。一是安排专业技术人员每日赴三乡镇开展实地督导，提供技术解决方案，不定期召开技术协调会集中研判难点。2025 年至今，未达标水体整治专班已累计召开专题推进会议 409 次，其中前山河项目已累计召开技术推进专题会议 64 次。二是充分利用第三方技术力量，安排检测单位及勘察设计单位在三乡镇设置驻点人员，确保第一时间响应技术需求，参与技术问题排查与解决。此外，市住房城乡建设局同步强化技术指导支撑，在项目前期主动开展质监技术交底、检测“回执”签发，并通过制定监理月报表格、加强现场节点检查，为施工提供全流程技术规范指引。

三、关于“强化市水务局、市住建局安全质量检查，倒逼责任落实”的建议

我局严守质量安全底线，持续强化质量安全监管。一是持续落实现场质量日常巡查和质量安全月检制度，2025 年至今，非中心

组团各项目已出动 614 人次，检查工地 396 次，其中前山河项目已出动 174 人次，检查工地 124 次，常态化开展质量安全监管。二是加强材料质量管控，组织开展质量交叉飞行检测工作，重点对管材、预制产品、铸铁井盖、钢筋等材料进行飞检，累计飞检组数 142 批次，飞检质量情况良好。目前正在组织各项目开展第二轮专项质量检查的自查自纠工作，其中前山河项目开展专项检查 32 次。三是持续推进质量管控培训指导，严格重点工序的验收和质量监管，抓实现场施工质量。对质量管控不到位的施工、监理单位进行严肃约谈，提醒、督促限期整改，持续强化质量管理，其中前山河项目约谈施工单位 9 次，监理单位 3 次。

市住房城乡建设局持续加强前山河项目质量安全监管，压实参建各方主体全面落实安全质量职责。一是严把材料关，严格执行“先检后用”制度，累计抽检 40 批次，对 2 批次不合格材料作退场处理。二是强化施工过程管控，对管道安装、调蓄池混凝土浇筑等关键节点开展全覆盖检查，自 2021 年 6 月开工以来累计执法检查 86 次，下发整改通知单 29 份、不良行为扣分单 19 份。三是完善监理监督机制，推行专项监理月报制度，对未按图施工、使用不合格材料等违规行为立案查处 6 宗（已移交三乡、坦洲镇政府处罚），确保质量责任落实到位。

下一步，市水务局将持续加强市镇协同治水，全面加快前山河项目截污工程收尾、验收工作，高质量完成前山河项目建设，有效发挥整治工程效益，有效收集处理生活污水，切实改善河涌水质，

推动前山河流域水环境质量提升。市水务局、市住房城乡建设局将继续加强指导支持、监督管理，在保证工程收尾进度的同时，严把工程质量关、安全关。

专此答复，诚挚感谢您们对水污染治理工作的关心支持。

中山市水务局

2025 年 9 月 16 日

（联系人及电话：黄斯淇 28387751，19102051947）

公开方式：主动公开

抄送：市人大常委会选联工委、市政府办公室、市住房城乡建设局、三乡镇。

中山市水务局办公室

2025 年 9 月 16 日印发
